

Attività \ giorni	1^ Settimana							2^ Settimana							3^ Settimana							4^ Settimana						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Allestimento Cantiere area Cortile Interno, esterna all'edificio	o	o																										
Lavori edili per predisposizione collocazione Box Gruppo Antincendio e Serbatoi Idrici			o	o	o			o	o	o	o	o			o	o												
Collocazione Box Gruppo Antincendio																o	o											
Collocazione Serbatoi Idrici																o	o											
Lavori edili esterni all'edificio per predisposizione sopra-elevazione scala antincendio dal 1° piano al terrazzo																	o	o	o			o	o	o	o	o		
Lavori edili interni all'edificio per predisposizione sopra-elevazione scala antincendio dal 1° piano al terrazzo nonché per esecuzione lavori richiesti dal Comando dei Vigili del Fuoco																												
Realizzazione scala in ferro Antincendio di sopraelevazione dal 1° piano al terrazzo																												
Realizzazione Impianto Idrico Antincendio																												
Realizzazione Impianto di Illuminazione di emergenza																												
Collocazione Gruppo Antincendio e misuratore di portata																												
Cassette Antincendio e Estintori																												

Attività \ giorni	5^ Settimana							6^ Settimana							7^ Settimana							8^ Settimana						
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Allestimento Cantiere area Cortile Interno, esterna all'edificio																												
Lavori edili per predisposizione collocazione Box Gruppo Antincendio e Serbatoi Idrici																												
Collocazione Box Gruppo Antincendio																												
Collocazione Serbatoi Idrici																												
Lavori edili esterni all'edificio per predisposizione sopra-elevazione scala antincendio dal 1° piano al terrazzo	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o																
Lavori edili interni all'edificio per predisposizione sopra-elevazione scala antincendio dal 1° piano al terrazzo nonché per esecuzione lavori richiesti dal Comando dei Vigili del Fuoco															o	o	o	o	o			o	o	o	o	o		
Realizzazione scala in ferro Antincendio di sopraelevazione dal 1° piano al terrazzo															o	o	o	o	o			o	o	o	o	o		
Realizzazione Impianto Idrico Antincendio															o	o	o	o	o			o	o	o	o	o		
Realizzazione Impianto di Illuminazione di emergenza																												
Collocazione Gruppo Antincendio e misuratore di portata																												
Cassette Antincendio e Estintori																												

Attività \ giorni	9^ Settimana							10^ Settimana							11^ Settimana							12^ Settimana						
	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
Allestimento Cantiere area Cortile Interno, esterna all'edificio																												
Lavori edili per predisposizione collocazione Box Gruppo Antincendio e Serbatoi Idrici																												
Collocazione Box Gruppo Antincendio																												
Collocazione Serbatoi Idrici																												
Lavori edili esterni all'edificio per predisposizione sopra-elevazione scala antincendio dal 1° piano al terrazzo																												
Lavori edili interni all'edificio per predisposizione sopra-elevazione scala antincendio dal 1° piano al terrazzo nonché per esecuzione lavori richiesti dal Comando dei Vigili del Fuoco	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o			o	o	o	o	o			o	o	o	o	o		
Realizzazione scala in ferro Antincendio di sopraelevazione dal 1° piano al terrazzo	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o																
Realizzazione Impianto Idrico Antincendio	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o			o	o	o	o	o			o	o	o	o	o		
Realizzazione Impianto di Illuminazione di emergenza															o	o	o	o	o			o	o	o	o	o		
Collocazione Gruppo Antincendio e misuratore di portata																												
Cassette Antincendio e Estintori																												

Attività \ giorni	13^ Settimana								14^ Settimana								15^ Settimana							16^ Settimana							
	85	86	87	88	89	90	91		92	93	94	95	96	97	98		99	100	101	102	103	104	105		106	107	108	109	110		
Allestimento Cantiere area Cortile Interno, esterna all'edificio																															
Lavori edili per predisposizione collocazione Box Gruppo Antincendio e Serbatoi Idrici																															
Collocazione Box Gruppo Antincendio																															
Collocazione Serbatoi Idrici																															
Lavori edili esterni all'edificio per predisposizione sopra-elevazione scala antincendio dal 1° piano al terrazzo																															
Lavori edili interni all'edificio per predisposizione sopra-elevazione scala antincendio dal 1° piano al terrazzo nonché per esecuzione lavori richiesti dal Comando dei Vigili del Fuoco	o	o	o	o	o																										
Realizzazione scala in ferro Antincendio di sopraelevazione dal 1° piano al terrazzo																															
Realizzazione Impianto Idrico Antincendio	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o				o	o	o	o	o										
Realizzazione Impianto di Illuminazione di emergenza	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o				o	o	o	o	o										
Collocazione Gruppo Antincendio e misuratore di portata																									o	o	o	o	o		
Cassette Antincendio e Estintori																								o	o	o	o	o			