



ALLEGATO "A"

Comune di Sciacca
Provincia di AG

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione delle strade rurali.

COMMITTENTE: Comune di Sciacca

CANTIERE: Territorio comunale, Sciacca (AG)

Sciacca, li 18/05/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Geometra Galluzzo Domenico)

IL COMMITTENTE
(Ingegnere Bono Giovanni)

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$

Geometra Galluzzo Domenico
Via Roma, 5
92019 Sciacca (AG)
0925 20566 - 0925 20427
geom.galluzzo.d@comunedisciacca.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE				
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	10	14	01/07/2015	14/07/2015
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	15/07/2015	15/07/2015
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	16/07/2015	16/07/2015
Smobilizzo del cantiere	1	1	14/09/2015	14/09/2015
SCAVI E RINTERRI				
Scavo a sezione obbligata	5	7	10/07/2015	16/07/2015
Scavo di sbancamento	2	2	20/07/2015	21/07/2015
STRADE				
Formazione di fondazione stradale	6	8	22/07/2015	29/07/2015
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	2	4	31/07/2015	03/08/2015
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	3	3	04/08/2015	06/08/2015
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	2	10/08/2015	11/08/2015
Formazione di manto di usura e collegamento	12	16	12/08/2015	27/08/2015
Smontaggio - Montaggio guard rails e Armco	7	9	31/08/2015	08/09/2015
Posa di segnali stradali	2	2	10/09/2015	11/09/2015
LEGENDA:				
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro				
gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro				



